

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DE AÑO 2023


CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7313
DENOMINACIÓN : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	1,461,416.38	2,011,416.38	280,330.59	325,448.93	605,779.52	0.00	605,779.52	1,405,636.86
01	0051			P.P.- Proyecto de Relleno de Calles y Construcción de Contenes - Barrio Las Flores			0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	80,899.75	80,899.75	0.00	80,899.75	319,100.25
01	0052			P.P.- Proyecto de Construcción de Contenes - Barrio Doña Gina III			0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,162.84	30,162.84	0.00	30,162.84	119,837.16
01	0054			Proyecto de Construcción de un Baden en la Calle Bani, Con Francisco. (REM)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,176.78	204,176.78	197,030.59	0.00	197,030.59	0.00	197,030.59	7,146.19
01	0055			Proyecto de Reparación de Aceras y Contenes en todo el Municipio (REM)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0056			Proyecto de Bacheo y Mant. de Calles.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	83,300.00	0.00	83,300.00	0.00	83,300.00	116,700.00
01	0057			Proy. Construcción de Aceras y Contenes Maximo Gomez hacia Bahía. (LMD)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,239.60	1,057,239.60	0.00	214,386.34	214,386.34	0.00	214,386.34	842,853.26
05				Construcción Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	3,252,319.35	-2,324,729.60	927,589.75	0.00	114,753.22	114,753.22	0.00	114,753.22	812,836.53
05	0051			P.P.- Proyecto de Remodelación del Parquetito - Barrio Naco			0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	50,388.42	50,388.42	0.00	50,388.42	199,611.58
05	0052			Construcción del Parque Central de Villa Sombrero			0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,954.55	-1,162,364.80	177,589.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,589.75
05	0052			Construcción del Parque Central de Villa Sombrero			0.00	0.00	0.00	0.00	1,162,364.80	-1,162,364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0053			Construcción del Parque de los Guayacanes			0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	64,364.80	64,364.80	0.00	64,364.80	435,635.20
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100,648.94	15,100,648.94	8,415,406.84	3,671,387.27	12,086,794.11	0.00	12,086,794.11	3,013,854.83
11	0051			Proyecto de Terminación de la Entrada de Villa Sombrero. (REM)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550,324.47	7,550,324.47	4,207,703.42	2,356,948.33	6,564,651.75	0.00	6,564,651.75	985,672.72
11	0051			Proyecto de Terminación de la Entrada de Villa Sombrero. (REM)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550,324.47	7,550,324.47	4,207,703.42	1,314,438.94	5,522,142.36	0.00	5,522,142.36	2,028,182.11
14				Reparación Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	500,000.00	900,000.00	133,170.00	241,521.10	374,691.10	0.00	374,691.10	525,308.90
14	0051			Construcción de Divisiones en Oficinas del Palacio Distrital			0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	500,000.00	900,000.00	133,170.00	241,521.10	374,691.10	0.00	374,691.10	525,308.90
15				Construcción en Cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-228,100.00	471,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,900.00
15	0051			Construcción de Pared y Murallas Cementerio Distrital			0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-228,100.00	471,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,900.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
23	0051			Proyecto de Electrificación en Distintos Puntos del Distrito Municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DE AÑO 2023

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7313
DENOMINACIÓN : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
Totales Generales							0.00	0.00	0.00	0.00	5,202,319.35	14,409,235.72	19,611,555.07	8,828,907.43	4,353,110.52	13,182,017.95	0.00	13,182,017.95	6,429,537.12



UAN ANYELINE PIMENTEL ESTEPA
ENC. DEP. CONTABILIDAD
Preparado Por




Revisado Por




YANADI LEYBA GOMEZ
DIRECTORA DE LA JUNTA MUNICIPAL
Aprobado Por

