



JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO

Calle Máximo Gómez No.01, Residencial patria minerva D.M. Bani,
Prov. Peravia. Rep. Dom. Tel.809-522-2410RNC.430055271,
CORREO ELECTRONICO: juntamunicipalvillasombrero@hotmail.com

08 de noviembre
del año 2024


Señores:
Comité de Seguimiento del
Presupuesto Participativo 2024.
Sus manos.

Distinguidos señores:

Cortésmente después de saludarle, les hacemos de conocimiento que las obras del presupuesto participativo: **(a)** Remodelación Parque del Barrio Naco ejecutado 100%, **(b)** Construcción de Contenes Doña Gina, ejecutada en 100%, **(c)** Residencial Karina Trabajos de limpieza de Retiros de Botes de Tierra en los Contenes y aceras, ejecutada en 100%. **(d)** Colocación de Luminarias Pública Res. Karina. Dando por Concluido la ejecución del Presupuesto Participativo de los Sectores Ganadores.

Muy atentamente,


Juan Peña Mejía
Director
Municipal



Recibido
10-02-2025
Yennibel Alt. Solís





JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO

Calle Máximo Gómez No.01, Residencial patria minerva D.M. Bani,
Provincia, Peravia. Rep. Dom. Tel.809-522-2410

RNC.430055271,

CORREO ELECTRONICO: juntamunicipalvillasombrero@hotmail.com

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO DEL AÑO 2024.

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	SITUACIÓN	PORCENTAJE
1	Reacondicionamiento parque	Barrio Naco	450,000.00	450,000.00	Ejecutada	100%
2	Construcción de contenes	Barrio Doña Gina	300,000.00	300,000.00	Ejecutada	100%
3	Limpieza de aceras y contenes	Residencial Karina	50,000.00	50,000.00	Ejecutada	100%
4	Colocación de iluminarias	Residencial Karina	200,000.00	200,000.00	Ejecutada	100%

Recibido
Yennibel Alt. Soto



Recibido
[Signature]



[Signature]
DIRECTOR MUNICIPAL





JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO

Calle Máximo Gómez No.01, Residencial patria minerva D.M. Bani,
Prov. Peravia. Rep. Dom. Tel.809-522-2410RNC.430055271,
CORREO ELECTRONICO: juntamunicipalvillasombrero@hotmail.com

ANALISIS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

1. BALANCE CONSOLIDADO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024.

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE
OBRAS EJECUTADAS	4	100%
OBRAS EN PROCESO	0	100%
OBRAS PENDIENTES	0	100%

2. BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DE LAS OBRAS Y DISPONIBILIDAD FINANCIERA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024.

FONDO DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO EJECUTADO	DIFERENCL PORCENTAJE DE INVERSIONEJECUCION EJECUTADA	PORCENTAJE DE EJECUCION
RDS	RDS	RDS	%
1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100%

