



JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO

Calle Máximo Gómez No.01, Residencial patria minerva D.M. Bani,
Prov. Peravia. Rep. Dom. Tel.809-522-2410RNC.430055271,
CORREO ELECTRONICO: juntamunicipalvillasombrero@hotmail.com

Villa Sombrero, Bani
30 de diciembre de 2025

Señores:
Comité de Seguimiento del
Presupuesto Participativo 2025.
Sus manos.

Distinguidos señores:

Cortésmente después de saludarle, les hacemos de conocimiento que las obras del presupuesto participativo:

- (a) Construcción de Aceras y Contenes en el Residencial Karina,
- (b) Arreglo Badén y Remozar Callejón, Barrio Naco,
- (c) Construcción de Aceras y Contenes hasta Circunvalación, Barrio Guatapaná.

Notifico que culminamos el proceso de las tres obras del presupuesto Participativo 2025, acordado por la comisión de los sectores ganadores.

Muy atentamente, 

Juan Peña Mejía
Director Municipal





JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO

Calle Máximo Gómez No.01, Residencial patria minerva D.M. Bani,
Prov. Peravia. Rep. Dom. Tel.809-522-2410RNC.430055271,
CORREO ELECTRONICO: juntamunicipalvillasombrero@hotmail.com

ANALISIS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.

1. BALANCE CONSOLIDADO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE
OBRAS EJECUTADAS	3	100%
OBRAS EN PROCESO	0	0%
OBRAS PENDIENTES	0	0%

2. BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DE LAS OBRAS Y DISPONIBILIDAD FINANCIERA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.

FONDO DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO EJECUTADO	DIFERENCIA PORCENTAJE DE INVERSION EJECUCIÓN EJECUTADA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
RD\$	RD\$	RD\$	%
1,500,000.00	1,687,439.86	187,439.86	146%





JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO

Calle Máximo Gómez No.01, Residencial patria minerva D.M. Bani,
Provincia, Peravia. Rep. Dom. Tel.809-522-2410

RNC.430055271,

CORREO ELECTRONICO: juntamunicipalvillasombrero@hotmail.com

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO DEL AÑO 2025.

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	SITUACIÓN	PORCENTAJE
1	Construcción de Aceras y Contenes	Residencial Karina	550,000.00	550,000.00	Ejecutada	100%
2	Arreglo Badén y Remozamiento Callejón	Barrio Naco	550,000.00	550,000.00	Ejecutado	100%
3	Construcción Aceras y Contenes hasta Circunvalación	Barrio Guatapaná	400,000.00	587,439.86	Ejecutado	146%


DIRECTOR MUNICIPAL
SELLO
BANI, REP. DOM.